



ООО «Котласгазсервис»

ИНН 2904030186 КПП 290401001 ОГРН 1182901019410
165300, Архангельская обл., г. Котлас, Ленина ул., д. 180,
Тел/факс (81837) 2-25-94; E-mail: secretar@kotlasgaz.ru

www.kotlasgaz.ru

Исх. № 461 от 13.02.2020

Директору ООО «Спецстрой»
О.Н. Задорину

На № 648 от 12.02.2020 г

"О рассмотрении заключения"

Адрес: 165300, Архангельская обл.,
г. Котлас, ул. Мелентьева, д.16Б
E-mail: kotwdo@yandex.ru
(818 37) 2-58-66

Уважаемый Олег Николаевич!

На Ваш запрос № 02-43 от 12.02.2020г., рассмотрев представленное дополнение к заключению по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования № 7350 от 02 февраля 2020 года, ООО «Котласгазсервис» сообщает следующее:

1. Обнаружена коррозия тела трубы, износ антикоррозийного покрытия. Согласно п.6.3. заключения выявлены дефекты, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. Не получен расчетным путем срок эксплуатации участка у подъезда № 10.
2. Не проверены участки переходов через строительные конструкции с наибольшей вероятностью выявления дефектов в футлярах.
3. Не предоставлен доступ во все квартиры дома. В соответствии с п.3.6. Методов диагностирования МДС 42-1.2000, утвержденных Приказом Госстроя России от 03.05.2000г № 101 **«Заказчик обязан предоставить специализированной организации, проводящей диагностику, всю имеющуюся у него техническую документацию и обеспечить доступ во все помещения с внутренним газопроводом».**

Ранее на газопроводе этого дома проводились работы по устранению утечки газа сквозным повреждением в месте перехода через строительные конструкции (стену дома у подъезда №8). Приложение № 12 заключения (фото 7).

В связи с вышеизложенным, считаем, что система газопотребления дома № 14 по улице Невского в городе Котлас требует капитального ремонта.

Для проведения капитального ремонта системы газопотребления в вышеуказанном доме необходимо разработать проектную документацию.

Стоимость разработки проекта на капитальный ремонт системы газопотребления в МКД составит – 120 348 руб. (с учетом НДС – 20%).

Стоимость строительно – монтажных работ можно определить только при наличии проектной документации.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410, в связи с наличием риска возникновения чрезвычайной ситуации, в целях безопасности проживающих в доме жителей, ООО «Котласгазсервис» начало процедуру уведомления, а затем приостановки подачи газа в вышеуказанный дом.

Главный инженер
ООО «Котласгазсервис»



О.А. Гневашев

Исполнитель: Филипповых Л.В. тел. (81837) 2-06-11
E-mail: filippovichlv@kotasgaz.ru

